



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 786 DEL 23/07/2018
SETTORE Settore Territorio
UFFICIO Ufficio Programmazione e Progettazioni Complesse e
Tecnologie
NR. SETTORIALE 110

OGGETTO: PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA ALDO MORO' AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 7 DEL D.L.VO 50/2016 E SMI.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA ALDO MORO” Affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 1° lett. b) e comma 7° del D.L.vo 50/2016 e smi.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 931 del 10/07/2018, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Binetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 931 del 10/07/2018 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune di Molfetta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Orazio Lisena

IL DIRIGENTE III SETTORE TERRITORIO*nominato con decreto sindacale prot. n. 13173 del 27.02.2018*

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 17.06.2015 si approva il Progetto Esecutivo "Lavori di Riqualficazione Urbana Corso Umberto" avente importo complessivo pari ad € 2.117.000,00 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO			
IMPORTO LAVORI a MISURA al LORDO Costi Manodopera			
A1	OPERE EDILI	€ 1.056.188,74	
A2	OPERE VIVAISTICHE	€ 77.787,20	
A3	OPERE IMPIANTISTICHE: IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE	€ 585.536,12	
A4	OPERE IMPIANTISTICHE: DATI ACCESS POINT	€ 77.892,96	
A	TOTALE LAVORI AL LORDO COSTO MANODOPERA		€ 1.797.405,02
IMPORTO COSTI MANODOPERA (D.M. Ministero LL.PP. dicembre 1978)			
B1	OPERE EDILI	€ 422.476,04	
B2	OPERE VIVAISTICHE	€ 31.114,88	
B3	OPERE IMPIANTISTICHE: IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE	€ 180.622,37	
B4	OPERE IMPIANTISTICHE: DATI ACCESS POINT	€ 23.367,28	
B	TOTALE COSTI MANODOPERA (non soggetti a ribasso)		€ 657.580,57
IMPORTO LAVORI a MISURA al Netto dei Costi Manodopera [A-B]			
C1	OPERE EDILI	€ 633.712,70	
C2	OPERE VIVAISTICHE	€ 46.672,32	
C3	OPERE IMPIANTISTICHE: IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE	€ 404.913,75	
C4	OPERE IMPIANTISTICHE: DATI ACCESS POINT	€ 54.525,68	
C	IMPORTO LAVORI a MISURA al Netto dei Costi Manodopera [A-B]		€ 1.139.824,45
D	ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA compresi in A		€ 32.238,88
E	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (C-D)		€ 1.107.585,57
F	ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA		€ 40.844,27
G SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
G1	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 4.000,00	
G2	imprevisti e Lavori in Economia	€ 10.000,00	
<i>SPESE GENERALI</i>			
G3	spese per gara AVCP, pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 3.000,00	
G4	Oneri Tecnici per Progettazione, D.LL., CSP CSE	€ 31.750,00	
G5	Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 35.948,10	
	Totale SPESE GENERALI	€ 84.698,10	
G6	IVA, ED ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE		
G7	I.V.A. 10% su A+D+E2	€ 185.224,93	
G8	Maggiorazione Cassa 4% su E4	€ 1.270,00	
G9	I.V.A. 21% su Spese Generali e Forniture	€ 7.564,20	
G10	Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE	€ 194.059,13	
G11	ARROTONDAMENTI		-€ 6,52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 278.750,71
H	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 2.117.000,00

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici Nr. Settoriale 204 del 5/9/2016 (Nr. Generale 719), si approvava il bando di gara: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO UMBERTO” con relativa modulistica, disponendo di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara di appalto mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La gara veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta “DI GREGORIO SNC di DI GREGORIO VALERIO & C.” – Via Curatoio 30 – 76125 TRANI – P.I. 05300870721, giusta Determina Dirigenziale n. 524 n.set. 132 Settore lavori Pubblici del 14/07/2017, per un importo contrattuale pari a 1.504.968,27 di cui 1.431.885,12 per lavori posti a base di gara al netto del ribasso offerto oltre € 32.238,88 per oneri della sicurezza diretti e non soggetti a ribasso ed oltre €40.884,27 per oneri della sicurezza indiretti anch’essi non soggetti a ribasso;
- A copertura degli obblighi contrattuali, la Impresa Appaltatrice stipulava polizza fideiussoria n. 1/40077/96/155041330 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A." – Subagenzia n.100 emessa in data 04/09/2017
- il contratto di appalto veniva stipulato con la suddetta Impresa aggiudicataria dei lavori di che trattasi in data 18.09.2017 con n. rep. 8278 Registrato in data 18.09.2017 al n. 1T/27516 - avente l’importo pari ad € 1.504.968,27 oltre IVA;
- con nota sindacale del 21.12.17 si sottoponeva all’attenzione degli Uffici la volontà dell’A.C. di estendere l’intervento in fase di avvio su Corso Umberto, anche nella limitrofa area di Piazza Aldo Moro (recentemente interessata da interventi di riqualificazione da parte della RFI) prevedendo lavori di riqualificazione dell’intera piazza, compresa la pavimentazione dei marciapiedi circostanti, oltreché la sistemazione del verde pubblico e l’installazione di una nuova fontana nell’area centrale – riproponendone l’originaria collocazione;
- con verbale del 29.01.2018 sottoscritto dal DLL e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione, dalla Impresa Appaltatrice e visto dal RUP, avveniva la consegna del 1° Tratto – ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto;
- con determinazione dirigenziale n. 191 del 28.02.2018 settoriale n. 45, si liquidava alla Ditta Appaltatrice l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, pari a € 331.093,02 IVA inclusa, pari al 20% dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 13 del contratto d’appalto stipulato, dall’art. 32 del CSA e dall’art. 35 comma 18° del Codice Appalti di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- i lavori sono tuttora in corso di esecuzione.

Ciò premesso,

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14.05.2018, con la quale è avvenuta l’approvazione del Progetto Esecutivo Lavori di Riqualificazione di Piazza Aldo Moro, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, dall’arch. Fabrizio Gigotti – progettista dei Lavori Generali di Riqualificazione Urbana Corso Umberto – avente l’importo complessivo pari ad € 677.500,00 rinveniente dal Quadro Economico di Progetto di seguito riportato

Considerato che:

- i lavori riguardanti Piazza Aldo Moro sono classificabili come interventi di riqualificazione urbana di area pubblica, con potenziamento del verde e, pertanto, risultano del tutto simili per categorie e tipologia, ai lavori di riqualificazione urbana (in corso di esecuzione) dell’attiguo Corso Umberto I;

Rilevato che:

- l’immobile sede della Stazione Ferroviaria, è stato di recente ristrutturato a cura dell’Ente proprietario RFI ed adeguato alle normative vigenti in materia di barriere architettoniche;
- il Comune, d’altro canto, ha avviato i lavori di riqualificazione urbana del Corso Umberto I (storica strada di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e Piazza Garibaldi – (Villa Comunale);
- ad oggi quindi Piazza Aldo Moro, che rappresenta la “cerniera” di collegamento tra Corso Umberto e la Stazione Ferroviaria, risulta priva di qualsiasi intervento di riqualificazione e che, pertanto, si rende

necessario, al fine di realizzare la continuità tra le due aree (Stazione RFI e Corso Umberto) oggetto di recenti lavori, completare la riqualificazione dell'infrastruttura vista come *unicum*

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	PIAZZA ALDO MORO		
A1	IMPORTI DA COMPUTO LAVORI	€ 458.590,42	
A2	ONERI DI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 6.878,86	
A3	ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 9.171,81	
A4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2+A3)		€ 460.883,37
	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
	<i>SPESE GENERALI</i>		
B1	Imprevisti e Lavori in Economia	€ 65.000,00	
B2	<i>ONERI ALL'ACCLAMENTI A PUBBL. SERVIZI</i>	€ 45.150,00	
B3	<i>ONERI PER LA PROGETTAZIONE DD.LL. E CSE (D.M. 17/06/2016)</i>	€ 18.000,00	
B4	spese per gara, ANAC, pubblicità	€ 5.000,00	
B5	Spese per l'arte negli edifici pubblici 2% di A (L. 29 luglio 1949 n. 717 e smi.)	€ 9.171,81	
B6	Funzioni Tecniche - art. 113 D.L.vo 50/2016 e smi	€ 9.217,67	
B	Totale SPESE GENERALI		€ 151.539,48
	<i>IVA, ED ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</i>		
C1	I.V.A. 10% su Lavori e Imprevisti e allacciamenti	€ 57.103,34	
C2	Maggiorazione Cassa 4% su B3	€ 720,00	
C3	I.V.A. 22% su Spese Generali + C2	€ 7.236,20	
C	Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE		€ 65.059,54
D	<i>ARROTONDAMENTI</i>		€ 17,62
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)		€ 216.616,63
F	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A4+B+E)		€ 677.500,00

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di eseguire i suddetti lavori che sono classificabili come "lavori supplementari" rispetto a quelli in corso di esecuzione su Corso Umberto anche in considerazione di quanto contenuto nella delibera ANAC n. 388 del 12 aprile 2017.

Preso atto che i suddetti lavori supplementari risultano del tutto simili a quelli già in corso e il cambiamento del contraente, rispetto a quello originale, determinerebbe la perdita del requisito di interscambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, nonché dell'utilizzo delle risorse strumentali economiche e umane già in uso, necessarie all'esecuzione dell'intervento, con conseguente inevitabile prolungamento della durata dei lavori ed incremento dei rischi interferenziali tra più Imprese operanti su aree di cantiere contermini, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Preso atto, altresì, che il cambiamento del contraente determinerebbe un aggravio dei costi legati alla duplicazione delle procedure di gara oltre agli inevitabili disagi dovuti alla tempistica della nuova procedura con compromissione della piena operatività e funzionalità dell'intera opera, che è finanziata con Fondi Statali e pertanto soggetta a stretti regimi di rendicontazione e di rispetto della tempistica di esecuzione.

Rilevato, pertanto, che i lavori di che trattasi, non possono essere disgiunti da quelli appaltati e già in corso di esecuzione, affidandoli ad altra Impresa, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante ed, in ogni caso, non determinano una modifica sostanziale del contratto principale.

Visto che il valore complessivo stimato da computo di progetto approvato relativo ai suddetti lavori supplementari di che trattasi, risulta pari ad € 460.883,37 di cui € 6.878,86 per OO.SS. diretti ed € 9.171,81 per OOSS indiretti, oltre IVA;

Dato atto che in virtù dell'affidamento dei lavori supplementari allo stesso contraente si applicherebbero le stesse condizioni e patti del contratto originario e pertanto il suddetto importo stimato dei lavori sarà

ribassato della stessa percentuale offerta in sede di gara dalla Ditta Appaltatrice i lavori di Corso Umberto e cioè pari al -18,881%;

Visto il seguente quadro economico dei lavori così rimodulato, avente importo complessivo di € 677.500,00:

A	PIAZZA ALDO MORO		
A1	IMPORTI DA COMPUTO LAVORI	€ 458 590,42	
A2	ONERI DI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 6 878,86	
A3	ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 9 171,81	
A4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2+A3)		€ 460 883,37
A5	IMPORTI LAVORI RIBASSATO (-18,881%) su A1-A2	€ 366 423,90	
A6	ONERI DI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 6 878,86	
A7	ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 9 171,81	
A8	TOTALE LAVORI SUPPLEMENTARI (A1+A2+A3)		€ 382 474,57
	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
	<i>SPESE GENERALI</i>		
B1	Imprevisti	€ 38 500,00	
B2	Lavori in Economia	€ 85 000,00	
B3	ONERI ALL'ACCLAMENTI A PUBBL. SERVIZI	€ 45 700,00	
B4	ONERI PER LA PROGETTAZIONE DD.LL. E CSE (D.M. 17/06/2016)	€ 18 000,00	
B5	spese per gara, ANAC, pubblicità	€ 5 000,00	
B6	Spese per l'arte negli edifici pubblici (L. 29 luglio 1949 n. 717 e smi.)	€ 20 000,00	
B7	Funzioni Tecniche - art. 113 D.L.vo 50/2016 e smi	€ 9 217,67	
B	Totale SPESE GENERALI		€ 221 417,67
	<i>IVA, ED ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</i>		
C1	I.V.A. 10% su Lavori e Imprevisti e allacciamenti	€ 63 008,34	
C2	Maggiorazione Cassa 4% su B3	€ 720,00	
C3	I.V.A. 22% su Spese Generali + C2	€ 9 618,40	
C	Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE		€ 73 346,74
D	<i>ARROTONDAMENTI</i>		€ 261,03
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)		€ 295 025,43
F	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A4+B+E)		€ 677 500,00

Visto il contratto originario stipulato con la suddetta Impresa aggiudicataria dei lavori in data 18.09.2017 con n. rep. 8278 Registrato in data 18.09.2017 al n. 1T/27516 - avente l'importo pari ad € 1.504.968,27 oltre IVA;

Preso atto che l'importo dei lavori supplementari come sopra quantificati risulta pari ad € 382.474,57 e rappresenta un incremento dell'importo contrattuale originario pari al 25,41%, notevolmente inferiore al limite imposto dal comma 7° dell'art. 106 del D.L.vo 50/2016 e smi. pari al 50% dell'importo contrattuale in essere;

Preso atto che il RUP, arch. Orazio Lisena, a seguito di istruttoria e motivato esame degli atti, ha proceduto all'accertamento delle condizioni e dei presupposti che consentono l'estensione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. ai lavori supplementari con apposita relazione agli atti del Settore.

Ritenuto pertanto sussistenti tutti i presupposti e le condizioni indicate nell'art. 106, comma 1, lett b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. per poter affidare i lavori supplementari di che trattasi, nel rispetto della norma, in favore dello stesso operatore economico che esegue i "lavori di riqualificazione urbana di Corso Umberto";

Visti gli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo Lavori di Riqualificazione di Piazza Aldo Moro approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14.05.2018 ed accertate le capacità tecniche ed i requisiti di ordine generale posseduti dalla Impresa che esegue i "lavori di riqualificazione urbana di Corso Umberto";

Dato atto che il CUP è C53 J14 0002 0000 1 – ed il CIG è: 6861434A73

Vista la DGC n. 184 del 18.06.2018 esecutiva, avente ad oggetto "Seconda Variazione agli Stanziamenti 2018/2020 del Bilancio di previsione e al DUP 2018/2020";

Visto il Regolamento Comunale sui Contratti;

Visti gli atti richiamati;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

che la premessa è parte integrante del presente provvedimento.

1. Prendere atto della necessità di estendere i lavori di riqualificazione di Corso Umberto, includendo i "Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Aldo Moro" (interessata da recenti interventi di riqualificazione da parte della RFI) prevedendo interventi manutentivi dell'intera piazza, della pavimentazione dei marciapiedi, oltreché la sistemazione di una nuova fontana nell'area centrale (riproponendone l'originaria collocazione), secondo il progetto già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14.05.2018;
2. Affidare i suddetti "Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Aldo Moro" all'Impresa "Di Gregorio Snc di Di Gregorio Valerio & C." da Trani, già appaltatrice dei lavori di riqualificazione di Corso Umberto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 comma 1° lett. b) e comma 7° del D.L.vo 50/2016 e smi, ed avendo accertato le capacità tecniche ed i requisiti di ordine generale posseduti dalla stessa Impresa, per un importo pari ad € 382.474,57 oltre IVA ottenuto applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara sull'importo stimato dei lavori (come meglio esplicitato nel quadro economico di progetto di seguito riportato):

A	PIAZZA ALDO MORO		
A1	IMPORTI DA COMPUTO LAVORI	€ 458 590,42	
A2	ONERI DI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 6 878,86	
A3	ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 9 171,81	
A4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2+A3)		€ 460 883,37
A5	IMPORTI LAVORI RIBASSATO (-18,881%) su A1-A2	€ 366 423,90	
A6	ONERI DI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 6 878,86	
A7	ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 9 171,81	
A8	TOTALE LAVORI SUPPLEMENTARI (A1+A2+A3)		€ 382 474,57
	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
	<i>SPESE GENERALI</i>		
B1	Imprevisti	€ 38 500,00	
B2	Lavori in Economia	€ 85 000,00	
B3	<i>ONERI ALL'ACCLAMENTI A PUBBL. SERVIZI</i>	€ 45 700,00	
B4	<i>ONERI PER LA PROGETTAZIONE DD.LL. E CSE (D.M. 17/06/2016)</i>	€ 18 000,00	
B5	spese per gara, ANAC, pubblicità	€ 5 000,00	
B6	Spese per l'arte negli edifici pubblici (L. 29 luglio 1949 n. 717 e smi.)	€ 20 000,00	
B7	Funzioni Tecniche - art. 113 D.L.vo 50/2016 e smi	€ 9 217,67	
B	Totale SPESE GENERALI		€ 221 417,67
	<i>IVA, ED ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</i>		
C1	I.V.A. 10% su Lavori e Imprevisti e allacciamenti	€ 63 008,34	
C2	Maggiorazione Cassa 4% su B3	€ 720,00	
C3	I.V.A. 22% su Spese Generali + C2	€ 9 618,40	
C	Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE		€ 73 346,74
D	<i>ARROTONDAMENTI</i>		€ 261,03
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)		€ 295 025,43
F	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A4+B+E)		€ 677 500,00

3. Impegnare la spesa complessiva pari ad € 677.500,00 al Capitolo PEG n.50127 "Fondi di cui alla Legge Statale n. 228 del 24.12.2012" del Bilancio 2018 avente esigibilità anno 2018;
4. Dare atto che il CUP è C53 J14 0002 0000 1 – ed il CIG è: 6861434A73
5. Confermare Responsabile del procedimento l'arch. Orazio Lisena Istruttore Direttivo PO Area 2 Settore

Territorio;

6. Dare atto che ad intervenuta esecutività, la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge n.190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (RGPD) n. 2016/679.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

BINETTI ALESSANDRO;1;133049594902444228644387399005370589386



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Determinazione Settore Territorio nr.110 del 20/07/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1517/0	Data: 23/07/2018	Importo: 677.500,00
Oggetto:	PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA ALDO MORO" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 7 DEL D.L.VO 50/2016 E SMI.			
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	24.206.148,11	
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Impegni gia' assunti:	19.143.532,46	
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio	Impegno nr. 1517/0:	677.500,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	19.821.032,46	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	4.385.115,65	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	677.500,00	
Capitolo:	50127	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MORO	Impegno nr. 1517/0:	677.500,00	
		Totale impegni:	677.500,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE			
Resp. servizio:	AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE			

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 23/07/2018

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;300000400921067023419809783681039991



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 931**

Settore Proponente: **Settore Territorio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Programmazione e Progettazioni Complesse e Tecnologie**

Oggetto: **PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA ALDO MORO" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 7 DEL D.L.VO 50/2016 E SMI.**

Nr. adozione settore: **110** Nr. adozione generale: **786**

Data adozione: **20/07/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data **23/07/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
- a.i DI MAURO Irene